
Commune de Meix-devant-Virton



Rapport annuel de l'Opération de Développement Rural

Année 2022

Validité PCDR :
22/01/2015 – 22/01/2025

I. SITUATION GENERALE DE L'OPERATION

1. Tableau des projets réalisés

Priorité du PCDR	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Partenaire(s)	Année
Lot 2	**2.004 – Rénovation de l'ancienne mairie en maison multiservices**	**1 812 807, 26 €**	DR / CGT	Habitants Bibliothèque	2023
Lot 1	**1.101 – Réalisation d'une charte communale sur l'aménagement des usoirs**		Commune	CLDR	2016
Lot 1	**1.103 – Mise en place d'actions en faveur de la mobilité** - Commune pilote pour la révision de l'atlas des chemins. Travail de recensement réalisé par l'asbl Tous à pied.be - Projet W9 Bastogne-Verdun avec les communes voisines. Réalisation du schéma directeur - Travail sur les points nœuds - Mise sur pied de l'Asbl pluricommunale « Autostop solidaire en sud-Luxembourg » et lancement de l'action		RW Communes Province RW + Communes	 Idelux en 2018 FRW	2016 2018 2018 2022
Lot 2	**2.101 – Développer des actions de sensibilisation à l'environnement.** -Engagement de la commune dans l'appel à projet BiodiverCité : 2021 : réalisation d'un sentier naturel à Gérouville, nichoir pour cincles, alignements d'arbres, semaine de l'arbre 2022		RW		Depuis 2021
Lot 3	**3.009 – Mise en place d'un taxi social.** Meix mobile (plus de 500 sorties à l'année !)		Commune (CPAS)	Citoyens bénévoles	2016
Lot 3	**3.022 – Villers-la-Loue – Rénovation du Monument aux Morts et du Calvaire.**		Commune		2016
Lot 3	**3.110 – Taxer les bâtiments inoccupés / abandonnés**.		Commune		2017
Lot 3	**3.112 – Informer et sensibiliser au patrimoine paysager.** Création d'une charte paysagère		DGO4	Parc naturel de Gaume	Dès 2017
Lot 3	**3.028 – Soutien aux épiceries villageoises.** Soutien communal à l'Epicentre (la Commune possède 50% du capital)		Commune		2017
Lot 3	**3.030 – Création d'un syndicat d'initiative** Création d'un Office du tourisme		Commune	MTG	2019
Lot 3	**3.117 – Communication sur et sensibilisation des habitants à la notion de circuits courts.** -Publications régulières dans bulletin		Commune	réseau solidairement	Dès 2018

	communal				
Lot 3	**3.029 – Soutien aux initiatives de circuit court**. - Projet Agrinew : mise à disposition des terrains de motocross pour des agriculteurs		UE/RW (Leader)	PNG	2019
Lot 3	**3.103 – Mettre en place une structure visant la pérennité du bénévolat** Création du guichet de l'associatif par le PNG		UE-RW (Leader)	PNG	2020
Lot 3	**3.109 – Améliorer le système d'information communal.** -amélioration site Internet, -création d'une page Facebook		Commune		2018 2019
Lot 3	**3.102 – Créer un potager collectif.** Un jardin partagé créé derrière l'épicentre + Jardin de l'école de Sommethonne		Commune		2019
Lot 3	**3.008 – Améliorer l'offre en matière d'alimentation dans les écoles.** - un menu 100% local une fois par mois dans les écoles de la commune - implication de la commune dans le Projet Interreg Aroma		Commune Interreg	PNG/MTG	2019 2020
Lot 3	**3.031 – Création d'emplois locaux.** - Un employé administration communale (marchés-travaux) - Un employé pour mi-temps office du tourisme et mi-temps socio-culturel - Un employé énergie-environnement		Commune Commune Commune Pollec	MTG-Centre cult Rossignol	2016 2017 2019 2022
Lot 3	**3.108 – Généraliser les actions de sensibilisation au développement durable.** - Engagement de la Commune dans la convention des maires. Réalisation d'un PAED - Installation de panneaux photovoltaïques sur l'école de Sommethonne, de Meix-devant-Virton et sur la Mairie - Travail de réalisation d'un cadastre par le PNG (Gaume énergie) - Mise sur pied du Comité de pilotage PAED		Commune Commune	Gaume énergie	2017 2018 2019 2020
Lot 2	**2.104 – informer les habitants sur l'évolution du projet éolien**		Commune	Un premier projet abandonné.	2020

2. ***Tableau des projets en cours***

Priorité du PCDR	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Stade d'avancement du projet
Lot 1	1.002 – Houdrigny – Aménagement de l'ancien magasin Elgey en atelier rural.	**1 334 159,67 €**	**DR**	Stade projet
Lot 2	2.007 – Robelmont – création d'une maison de village sur le site du bâtiment Marmois-Goffinet.	**708 246€**	**DR**	Stade projet
Lot 3	3.006 – Houdrigny – Création d'un espace récréatif sur le site Elgey	**348 877,49€**	**DR**	Stade avant-projet
Lot 1	**1.003 – Commune – Création de chemins de liaisons et voies lentes**. **- Rénovation de voiries agricoles** - Chemin des alouettes - Chemin entre bois laveaux et croix jean de Paris		Voiries agricoles	Réalisé
Lot 1	**1.01 – Commune – Aménagement global de sécurité routière.** - Visite du territoire avec IBSR - Réalisation de trottoirs à Houdrigny - Casse vitesse à Robelmont - Renovation parking place Meix - Aménagement de sécurité à l'école de Villers-la-Loue - Trottoirs à Sommethonne	--- 110 000 €	--- Commune Commune Commune Commune	2015 Mars 2017 2015 Travaux avril 2018 2017 2019-2020
Lot 2	**2.102 – Développer des activités intergénérationnelles.** - Initiative de l'école de Sommethonne en collaboration avec la maison de repos de Villers-devant-Orval - Collaboration entre le Conseil communal des aînés, le cercle horticole et le Conseil communal des Enfants pour le fleurissement des villages -		Ecole communale Commune	Réalisé en 2016 2017
Lot 1	**1.102 – Création d'un marché du terroir** Soutien à la création de l'Epicentre		Commune	Citoyens Réseau solidairement
Lot 3	**3.003 – Aménagement d'une aire de jeux à Gérouville, à Robelmont, à Meix-devant-Virton et à Sommethonne.**	243 000 €	Infrasport	Réalisation 2018 - 2019
Lot 3	**3.016 – Entretien et mise en valeurs des**			

	anciens bacs et abreuvoirs. -projet du Contrat de Rivière (placement de panneaux d'infos)		CR	2019
Lot 3	**3.104 – Mettre en place un atelier vélo**.		Commune	*=> Repair café en perspective via CCCA*

3. <u>Tableau des projets en attente :</u>

Lot 1	**1.004 – Gérouville – Aménagement de la place de l'Eglise, de la grand-rue et de la grandroute**
Lot 2	**2.001 – Meix-devant-Virton – Etude et mise en œuvre d'un réseau de chaleur au bois.** **2.002 – Houdrigny – Création de logements tremplins sur le site Elgey.** **2.003 – Houdrigny – Création d'une maison de village sur le site Elgey.** **2.005 – Sommethonne – Rénovation du Cercle Saint Maurice en maison de village.** **2.006 – Limes – Rénovation de l'ancienne école en maison de village.** **2.008 – Villers-la-Loue – Rénovation de la maison de village à Villers-la-Loue.**
Lot 3	**3.002 – Soutien aux associations par l'acquisition d'un chapiteau communal.** **3.105 – Projet d'itinérance culturelle** **3.010 – Création de logements intergénérationnels.** **3.011 – Création de logements « tremplin ».** **3.012 – Réalisation d'un schéma de structure communal.** **3.013 – Création d'une crèche** **3.014 – Extension du RGBSR aux ensembles d'intérêts.** **3.017 – Meix-devant-Virton – Aménagement global de qualité.** **3.018 – Sommethonne – Aménagement global de qualité.** **3.019 – Villers-la-Loue – Aménagement de la cour de l'ancienne école.** **3.020 – Robelmont – Aménagement d'une placette et de la place du cimetière à Robelmont.** **3.023 – Création de promenades thématiques.** **3.026 – Mise en place d'un plan propreté.** **3.116 – Remise en fonction des moulins.** **Actions** 3.101 – Organiser l'accueil des nouveaux habitants. 3.111 – Recenser, conserver et entretenir les murs de pierres sèches. 3.114 – Rouvrir et entretenir les chemins forestiers. 3.118 – Mise en place d'initiative de type « Land Art ». 3.119 – Développer l'offre en hébergement touristique.

4. ***Tableau des projets abandonnés (ou reportés)***

2.103 – Mettre en place une plate-forme communale d'aide et d'information jeunesse

3.036 – Acquisition et aménagement du site de la Soye
-> le site ne sera pas à vendre dans les années à venir

3.001 – Gérouville – Création d'un terrain multisports.
=> Pas dans les 5 ans

3.004 – Limes – Création d'un terrain de pétanque.
=> pas un réel besoin,

3.005 – Robelmont – Aménagement d'un abri pour enfants.
=> cela pose problème pour l'installation du châpiteau

3.019 – Villers-la-Loue – Aménagement de la cour de l'ancienne école.
=> Pas très pertinent à l'heure actuelle. L'ancienne école abrite 3 logements et les scouts.

3.021 – Houdrigny – Aménagement de la place Yvan Gils.
=> pas pertinent, pas demandé par riverains

3.024 – Création d'un musée sur les anciennes machines agricoles.
=> Pas de forces vives

3.025 – Réalisation d'une étude de faisabilité sur une unité de biométhanisation.
=> à supprimer. Projets du PNG

3.033 – Mise en place d'un système d'épargnes foncières.
=>a supprimer. Pas de volonté locale à l'heure actuelle

3.034 – Réalisation d'une étude de faisabilité sur une piscine écologique.
=> à supprimer

3.035 – Création d'une couveuse d'entreprises.
=> Pas réaliste au niveau de la Commune. En cours via projet « Territoire 0 chômeur » qui rassemble les communes près de Virton

3.107 – Mise en place d'un lecteur public.
=> plutôt un écrivain public. Le CPAS offre déjà cet aide si besoin
3.115 – Soutien du patrimoine communal
=> Intention peu claire, à supprimer

3.015 – Mise en place d'un PCDN
=> A supprimer, cela ne se fera pas dans les 5 ans

3.007 – Création et diffusion de brochures thématiques
=> Intention pas claire, à supprimer

3.027 – Mise en place d'un système d'affouage
=> A supprimer, pas de volonté ni de réelle demande

Projets fusionnés avec d'autres projets
3.032 – Valorisation des sous-produits forestiers.
=> Lié au projet de réseaux de chaleur

3.106 – Organiser une information sur les pollutions intérieures.
=> à rattacher aux actions de sensibilisation à l'environnement en lot 2

3.113 – Sensibilisation sur le gaspillage de l'eau
=> à rattacher aux actions de sensibilisation à l'environnement en lot 2

5. Tableau des initiatives nouvelles

Objectif du PCDR	*Initiatives nouvelles*	*Pouvoir subsidiant*	*Année*
« Renforcer la vie associative et l'animation culturelle par la mise en place d'infrastructures adaptées et d'outils performants »	- Rénovation de la toiture du Cercle Saint-Maurice de Sommethonne	Commune	2016
	- Mise en application d'une prime anniversaire pour les associations		2017
	- Mise a disposition de l'atelier Tomasi et d'une prime de 25 000 euros au Carnaval de Meix		2021
	- Restauration de la buvette et des vestiaires du foot de Meix (50 000 euros)		2021
	- Installation d'un boitier électrique pour les événements organisés sur la place de Meix		2021
	- Création d'un local pétanque à Meix		2021
« Mettre en œuvre des solutions innovantes pour garantir un niveau de services et d'équipements satisfaisant à la population»	- Création d'un hall sportif	Infrasport	2014
	- Terrain multisports à Meix et terrain de pétanque couvert		Subside obtenu 2017
	- Installation d'un distributeur de billet à Meix		2016
	- Installation d'un défibrillateur sur la façade de la commune + séance de formation (défibrillateur et 1er secours)		2016 – 2017
	- Installation d'un défibrillateur à Sommethonne, Limes, Houdrigny et Robelmont		2017-2018
	- Création d'un cabinet médical et d'un logement	Appel à projets « médecine rurale »	Réalisation 2020
	- Rénovation du château d'eau à Gérouville		2022
	- Soutien communal à la création d'une crèche privée à Meix-devant-Virton		2022
	- Penderie solidaire du CPAS (local la bille carrée)		2022
« Considérer la faible attractivité du territoire comme un atout plutôt qu'une faiblesse pour y initier une politique de gestion visant à en dynamiser l'évolution de manière adaptée au contexte local »	- Charte de jumelage		2015
	- Partenariat avec la commune de Rouvroy pour la planification d'urgence et la gestion de crise		2022
	- Réalisation de 8 circuits de promenades		2022-2023

« En suivant l'exemple de l'eau, protéger et valoriser les ressources naturelles et patrimoniales comme vecteur de développement et d'identification»	- Création du Parc Naturel de Gaume - Création d'un parc à containeurs - Vulgarisation patrimoine (carte des éléments remarquables sur la commune) - Projets dans le cadre de l'appel BiodiverCité : semaine de l'arbre, nichoirs à cincles, sentier Gérouville - Rénovation du lavoir de Limes - Rénovation croix de justice de Meix - Projet de rénovation de la placette rue de gérouville : consultation des riverains et désignation d'un auteur		2015 2017-2018 2017 2021 2022 2022 2022
« En synergie avec les pôles voisins, favoriser un développement économique et touristique intégré basé sur les spécificités locales »	- Meix reprise comme commune pilote avec Tintigny et Rouvroy pour revoir atlas des chemins - Travail sur les points nœuds avec la FTLB - WE Wallonie Bienvenue		2016 2016 2017
Amplifier les efforts déjà réalisés visant à réduire de manière perceptible l'empreinte écologique (objectif transversal)	- Travaux pour économies d'énergie dans école primaire de Meix - Mise en conformité électrique des écoles de Meix et Robelmont - Coupure éclairage public nocturne en collaboration avec les communes voisines	Ureba Fonds des bâtiments scolaires	2016 2015 2022

II. TABLEAU DETAILLANT L'AVANCEMENT PHYSIQUE ET FINANCIER D'UN PROJET EN PHASE D'EXECUTION DE TRAVAUX.

Année de la convention	Type de programme	Intitulé du projet	Objectif du projet	Montant du subside
2015 (convention-faisabilité)	PCDR classique	1.002 – Houdrigny – Aménagement de l'ancien magasin Elgey en atelier rural.	*« En synergie avec les pôles voisins, favoriser un développement économique et touristique intégré basé sur les spécificités locales »*	**761 026,59 €**

Etats d'avancement physique du projet :	**Date :**
Désignation de l'auteur de projet :	**Janvier 2016**
Approbation de l'avant-projet par l'A.C.	**12 juillet 2018**
Approbation de l'avant-projet par la R.W	**06/06/2019**
Approbation du projet par l'A.C.	**12/12/2022**
Approbation du projet par le Ministre	
Adjudication :	
Décision d'attribution du marché	
Approbation de l'attribution du marché par le Ministre	
Début des travaux	
Réception provisoire	
Décompte final	
Réception définitive	
Etat d'avancement financier du projet :	**Montant :**
Montant conventionné à 100%	**1 334 159,67 €**
Montant du subside développement rural	**761 026,59 €**
Montant de la convention faisabilité	**38 051,33 €**
Montants cumulés payés à l'entrepreneur	**0 €**

Année de la convention	Type de programme	Intitulé du projet	Objectif du projet	Montant du subside
2016 (convention-faisabilité) **2019 (convention-réalisation)**	PCDR classique	2.004– Rénovation de l'ancienne mairie en maison multiservices	*« Renforcer la vie associative et l'animation culturelle par la mise en place d'infrastructures adaptées et d'outils performants »*	**1 002 019,41 €**

Etats d'avancement physique du projet :	**Date :**
Désignation de l'auteur de projet :	**Novembre 2015**
Approbation de l'avant-projet par l'A.C.	**20/04/17**
Approbation de l'avant-projet par la R.W	**29/06/2017**
Approbation du projet par l'A.C.	**24/05/2018**
Approbation du projet par le Ministre	**28/02/2019**
Adjudication :	**27/06/2019**
Décision d'attribution du marché	**22/11/2019**
Approbation de l'attribution du marché par le Ministre	**18/02/2020**
Début des travaux	**14/09/2020**
Réception provisoire	**16/11/2022**
Décompte final	
Réception définitive	
Etat d'avancement financier du projet :	**Montant :**
Montant conventionné à 100%	**1 812 807,26 €**
Montant du subside développement rural	**1 002 019,41 €**
Montant de la convention faisabilité	**41 935,44 €**
Montants cumulés payés à l'entrepreneur	**1.872.751,50 €**

Année de la convention	Type de programme	Intitulé du projet	Objectif du projet	Montant du subside
2018 (convention-faisabilité)	PCDR classique	2.007– Robelmont – création d'une maison de village sur le site du bâtiment Marmois-Goffinet	*« Renforcer la vie associative et l'animation culturelle par la mise en place d'infrastructures adaptées et d'outils performants »*	**Prévision : 504 123 €**

Etats d'avancement physique du projet :	**Date :**
Désignation de l'auteur de projet :	**16/05/2019**
Approbation de l'avant-projet par l'A.C.	**14/02/2020**
Approbation de l'avant-projet par la R.W	**22/06/2020**
Approbation du projet par l'A.C.	**11/10/2021**
Approbation du projet par le Ministre	**11/03/2022**
Adjudication :	
Décision d'attribution du marché	
Approbation de l'attribution du marché par le Ministre	
Début des travaux	
Réception provisoire	
Décompte final	
Réception définitive	
Etat d'avancement financier du projet :	**Montant :**
Montant conventionné à 100%	**708 246 €**
Montant du subside développement rural	**504 123 €**
Montant de la convention faisabilité	**25 206,15 €**
Montants cumulés payés à l'entrepreneur	

Année de la convention	Type de programme	Intitulé du projet	Objectif du projet	Montant du subside
2022 (convention-faisabilité signée le 13/01/2022)	PCDR classique	3.006 – Houdrigny – Création d'un espace récréatif sur le site Elgey	*« Mettre en œuvre des solutions innovantes pour garantir un niveau de services et d'équipements satisfaisant à la population»*	269.394,40 €

Etats d'avancement physique du projet :	**Date :**
Désignation de l'auteur de projet :	Janvier 2016 =>Activation de la tranche conditionnelle n°5 le 30/08/2021
Approbation de l'avant-projet par l'A.C.	16/03/2023
Approbation de l'avant-projet par la R.W	En attente
Approbation du projet par l'A.C.	
Approbation du projet par le Ministre	
Adjudication :	
Décision d'attribution du marché	
Approbation de l'attribution du marché par le Ministre	
Début des travaux	
Réception provisoire	
Décompte final	
Réception définitive	
Etat d'avancement financier du projet :	**Montant :**
Montant conventionné à 100%	348.877,49 €
Montant du subside développement rural	269.394,40 €
Montant de la convention faisabilité	20 000,00 €
Montants cumulés payés à l'entrepreneur	

III. RAPPORT COMPTABLE ET FINANCIER DES PROJETS TERMINES (décompte final < 10 ans)

Année de la convention	Type de programme (biffer les mentions inutiles)	Intitulé du projet	Objectif du projet	Décompte final	
				Montant	Date approbation
	PCDR				

Etat du patrimoine :			
Le bien est-il toujours propriété communale ?		**Oui**	
Si non, merci de répondre aux questions ci-dessous			
Date d'approbation ou de demande d'approbation par le Ministre de l'acte de vente			
Montant de la vente			
Modalités de réaffectation du montant de la vente			
Le bien est-il loué ?		**Non**	
Si le patrimoine est loué[1] à des tiers et fait donc l'objet d'une cession des droits immobiliers, merci de répondre aux questions ci-après. Egalement, il est nécessaire de joindre un extrait de la comptabilité communale relative au patrimoine en question.			
Date d'approbation de la convention de location par le Ministre (article 3 de la convention)			
Recettes générées par l'exploitation du patrimoine	Type	Montant annuel	
	Type	Montant annuel	
	Type	Montant annuel	
Charges liées à l'exploitation du patrimoine	Type	Montant annuel	
	Type	Montant annuel	
	Type	Montant annuel	
Bénéfices = recettes moins charges		Montant annuel	
Réaffectation des bénéfices			

Fonctionnement du projet et utilisation du bien [2]	
Impact des activités sur emploi	/

[1] Il s'agit de location permanente du patrimoine de type logements, ateliers ruraux.

[2] A titre d'exemple :

Ateliers ruraux *: type d'entreprise, impact sur la création d'emploi,…*

Maisons de village *: nature et fréquence des manifestations et activités menées, participation , création de nouvelles associations, effet sur la dynamique de la population résidentielle de la commune ,…*

Maison multiservices *: nature des services mis à disposition et des activités, fréquentation, emplois créés*

Espace publics de convivialité *: lieu d'activités de manifestations, attractivité de la commune et création indirecte d'emploi/ de nouvelles activités (commerce,..)*

IV. RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE DE DEVELOPPEMENT RURAL.

Année de l'installation de la CLDR	Année d'approbation du Règlement d'ordre intérieur	Dernière date de composition de la CLDR	Dernière date de modification du Règlement d'ordre intérieur
2012	2012	27 février 2019 Actualisation en 2022	13/03/2019

Date des réunions durant l'année écoulée	Ordre du jour	Nombre de membre CLDR présents
10/02/2022	Rapport annuel Analyse participation CLDR Site Internet de l'ODR	19 membres présents 1 invité 7 excusés
20/06/2022	Avant-projet espace récréatif Houdrigny Composition de la CLDR	19 membres présents 2 invités 6 excusés

Suite à la réunion de rapport annuel en février 2022, certains membres ont été consulté quant à leur volonté de poursuivre leur engagement dans la CLDR.
5 membres ne souhaitaient plus s'impliquer dans la CLDR et ont démissionné et ont été remplacé par 5 nouveaux membres suite à un appel à candidature ciblant les villages sous-représentés.

NB : outre les réunions de la CLDR, une partie des membres de la CLDR sont associés à la dynamique du PAED (Plan d'action pour l'énergie durable). Des réunions du comité de pilotage ont lieu régulièrement.

V. PROGRAMMATION TRIENNALE

2023 : **2.005 – Sommethonne – Rénovation du Cercle Saint Maurice en maison de village.**
2024 : **2.003 – Houdrigny – Création d'une maison de village sur le site Elgey.**
2025 : **1.003 – Commune – Création de chemins de liaisons et voies lentes.**